

실내수영장, 파크골프장 건립(진부면)

| 공약출처 | | 사업유형 | | 사업주체 | | | | 예산구분 | |
|-------------|-------|----------|---|----------|----|---|-----------|-------------|-----|
| 선거공보 | [V] | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 민간/ 기타 | 예산 (백만원) | 비예산 |
| 선거공약서 | [] | | | | | | | | |
| 5대공약 | [] | | | | | | | 0 | |
| 완료시점 | | | 이행단계 | | | | | | 추진율 |
| 임기내 | 임기후 | 완료 종결 | 이행 후 계속추진 | 정상 추진 | 기타 | | | | |
| | | | | 0 | | | 20% | | |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기 후 |
|--------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 계획액 계 | 14,370 | 0 | 0 | 2,100 | 400 | 7,600 | 4,270 | 0 |
| 확보액 계 | 2,500 | 0 | 0 | 2,100 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 집행액 계 | 1,709 | | | 1,701 | 8 | | | |
| 국 | 계획 | 3,000 | | | 200 | 1,800 | 1,000 | |
| | 확보 | 200 | | | 200 | | | |
| | 집행 | 8 | | | 8 | | | |
| 도 | 계획 | 1,690 | | | | 1,690 | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |
| 군 | 계획 | 9,680 | | 2,100 | 200 | 4,110 | 3,270 | |
| | 확보 | 2,300 | | 2,100 | 200 | | | |
| | 집행 | 1,701 | | 1,701 | | | | |
| 기 타 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |

[실내수영장]

- 공공체육시설 수요를 반영하여 시설확충하고 주민만족도를 제고하여 생활체육운동을 장려하고자 함.

□ 개 요

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2027. 12.
- 사업위치 : 진부면 하진부리 1289-71번지(진부생활체육공원내)
- 주요내용: 진부 국민체육센터(수영장) 건립
 - 지하 1층 ~ 지상 1층 (연면적 2,169.25㎡)
- 사 업 비: 9,670백만원(기금 3,000, 군비 6,670)

□ 추진상황

- 실내수영장 건립을 위한 타당성 조사 완료: 2022. 6.
- 실내수영장 부지 선정 의견 청취: 2022. 8.
- 평창군 공모사업 사전 검토 심의(원안의결) : 2023. 5.
- 2024년 생활체육시설 지원사업 공모 확정 : 2023. 9.
- 지방재정투자심사(강원도): 2023. 11.
- 공공건축심의: 2024. 8.
- 건축기획용역 준공: 2024. 8.
- 용역 일상감사 및 계약심사: 2024. 8.
- 제안설계공모 심사위원(후보자) 선정: 2024. 8.
- 제안설계공모 입찰공고: 2024. 8.
- 제안설계공모 심사: 2024. 10.
- 실시설계용역: 2024. 11. ~ 2025. 6.

□ 연차별 투자계획

| 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기 내 | | | | 임기 후 | |
|----|-------|-----|------|------|------|-------|-------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 계 | 9,670 | | | | 400 | 5,000 | 4,270 | |
| 국 | 3,000 | | | | 200 | 1,800 | 1,000 | |
| 도 | | | | | | | | |
| 군 | 6,670 | | | | 200 | 3,200 | 3,270 | |

□ 향후계획

- 공사 일상감사 및 계약심사: 2025. 7.
- 공사 착공 및 준공: 2025. 8. ~ 2027. 8.
- 개관: 2027. 12.

[골프연습장]

- 공공체육시설 수요를 반영한 체육기반시설 조성

□ 개 요

- 사업기간: 미확정
- 사업위치: 미확정
- 주요내용: 골프연습장
- 사업비: 미확정 ※ 사업비 예상액: 골프연습장(65억)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업부지 선정 및 예산 확보
- (대 책)
 - 진부면에 사업비 14,370백만원 규모 진부 국민체육센터 및 파크골프장 조성사업 추진중이며, 진부 파크골프장 조성사업비 도비(65%)는 미확보 상태로 '25년 1회추경에 확보 노력 중
 - 1개면 체육시설 동시 조성은 군 재정상황, 형평성 등 현실 여건상 어려움이 있어, 진부 골프연습장 조성사업은 장기적으로 검토. 추후 강원특별자치도 전환사업 예산확보를 위해 적극 노력 예정

□ 향후계획

- 일부변경(일반사업 전환 추진)
 - 부지 선정 및 예산확보를 위한 장기적 검토

[파크골프장 건립]

- 파크골프장 조성을 통한 지역주민의 건전한 여가활동 장려

□ 개 요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 진부면 하진부리 418번지 일원
- 주요내용: 파크골프장(18홀) 조성 및 클럽하우스 1동, 주차장, 기타 주변정비 등
- 사업비: 4,700백만원(도비 1,690 군비 3,010)

□ 추진상황

- 지방재정투자심사(자체심사) 완료: 2022. 11.
- 공유재산관리계획 승인: 2022. 11.
- 2023년 당초예산 토지매입비 반영(21억): 2022. 11.
- 2023년 공유재산관리계획 변경계획: 2023. 5.
- 사업토지보상 일부완료(3필지, 17,399㎡): 2023. 12.
- 2025년 체육진흥시설지원(도 전환) 사업비 신청: 2024. 6.
- 실시설계용역 추진 : 2024. 10. (*2023년 명시이월 군비 3.9억원 활용)

※ 토지매입비 잔액 활용 【2필지(399-8, 398-2번지) 토지주 매각의사 없음.】

□ 연차별 투자계획

| 구분 | 사업비 | 기투자 | 임기 내 | | | | | 임기 후 |
|----|-------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 계 | 4,700 | | | 2,100 | | 2,600 | | |
| 국 | 0 | | | | | | | |
| 도 | 1,690 | | | | | 1,690 | | |
| 군 | 3,010 | | | 2,100 | | 910 | | |

□ 향후계획

- 국유지매입추진: 2025. 2.
- 공사 일상감사 및 계약심사 등: 2025. 3.
- 공사 착공 및 준공: 2025. 4. ~ 2026. 12.

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| 추진부서 (팀) | 올림픽체육과 (체육시설) | 협조부서 (팀) | | 담당자 (연락처) | 신은지 (☎330-2055) |
|---------------------|------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|