

등록번호	올림픽체육과-6302	주무관	체육시설팀장	올림픽체육과 장	관광정책과장	부군수	군수
등록일자	2024. 12. 24.						2024. 12. 24.
결재일자	2024. 12. 24.	신은지	김호연	박종섭	김복재	황성현	심재국
공개구분	비공개(5)	협조자		기획예산과장 기획팀장		주현관 박형숙	

- 체육시설 분야 - 민선8기 공약사업 변경 검토보고



- 체육시설 분야 -

민선8기 공약사업 변경 검토보고

○ 체육시설분야 공약사업에 대하여 진부 실내수영장 및 대관령 전지훈련장은 임기 내 착공하여 가시적 성과 가능토록 관리하며, 진부 골프연습장은 변경하여 일반사업으로 전환 추진하고자 함.

1 체육시설분야 공약사업 추진현황

(단위:백만원)

구분	공약사항	사업비	추진현황	비고
1	스포츠 인프라 구축 (대화면)	3,960 (도비 2,574 군비 1,386) ※부지매입비 2,500제외	· 공사착공 및 준공 (24.11. ~ 25.12.)	정상추진 (임기 내 달성가능)
2	실내수영장 (진부면)	9,670 (국비 3,000 군비 6,670)	· 실시설계 용역 (24.11. ~ 25.7.) · 공사착공 및 준공 (25.8. ~ 27.6.)	정상추진 (임기 내 착공가능)
	골프연습장 (진부면)	미확정 (예상액 6,500)	· 사업부지 미확정	변경 (일반사업 전환)
	파크골프장 건립 (진부면)	2,600 (도비 1,690 군비 910) ※부지매입비 2,100제외	· 실시설계, 국유지매입 (24.10. ~ 25.4.) · 공사착공 및 준공 (25.5. ~ 26.6.)	정상추진 (임기 내 달성가능) ※ '25년 1회추경 도비확보 예정
3	하계 전지훈련 시설 확충 (대관령면)	5,600 (도비 1,690 군비 3,780) ※부지매입비 군비 2,800	· 부지매입('25년 1회추경) (25.5. ~ 25.9.) · 실시설계 용역 (25.10. ~ 26.2.) · 공사착공 및 준공 (26.3. ~ 26.12.)	정상추진 (임기 내 착공가능) ※ '26년 당초 또는 1회추경 도비확보 예정

2 부진사유 및 대책(진부면 골프연습장)

□ 부진사유

【진부면 체육시설 조성사업 추진현황】

- 진부 국민체육센터 건립: 9,670백만원(기금 3,000, 군비 6,670)
- 진부 파크골프장 조성: 4,700백만원(부지매입 2,100, 사업비 2,600)
 - 사업비 2,600백만원 중 도비 1,690백만원 '25년 1회추경 도 전환사업 선정 노력 중

□ 대책

【부지 선정 및 예산확보를 위한 장기적 검토】

- 진부면에 사업비 14,370백만원 규모 진부 국민체육센터 및 파크골프장 조성사업 추진중이며, 진부 파크골프장 조성사업비 도비(65%)는 미확보 상태로 '25년 1회추경에 확보 노력 중
- 1개면 체육시설 동시 조성은 군 재정상황, 형평성 등 현실 여건상 어려움이 있어, 진부 골프연습장 조성사업은 장기적으로 검토. 추후 강원특별자치도 전환사업 예산확보를 위해 적극 노력 예정.

3 부서 검토 의견

○ 일부변경(일반사업 전환 추진)

- 부지 선정 및 예산확보를 위한 장기적 검토

4 기타사항

- 임기 내 사업완료 불가능한 2개사업은 임기 내 착공하여 가시적 성과 가능토록 체계적 관리 예정
 - 진부 실내수영장, 대관령 전지훈련장 조성
- 진부면 파크골프장 및 대관령 전지훈련장 조성사업은 도 전환사업(65%) 예산확보를 위해 도 관계부서 협의 등 지속 노력